СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ООО «ПЖКУ п.Динас»
_____ И.В.Стахеев
30.04.2025г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ПЖКУ п.Динас»
_____ А.А.Радин
30.04.2025г

План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

Организация ООО «ПЖКУ поселка Динас»

№	п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственное лицо	Примечание
1.	1.1	Промывка теплообменного оборудования тепловых пунктов. Промывка систем отопления зданий и сооружений Промывка трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции Очистка и промывка дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	июнь	Главный инженер	
	1.2	Осмотр запорной арматуры	июнь-июль	Главный инженер	
	1.3	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность	май-июнь	Главный инженер	
	1.4	Разработка паспортов тепловых пунктов и проектно- технической документации	июнь-август	Главный энергетик	
	1.5	Проверка работоспособности защит систем теплопотребления.	июль	Главный энергетик	
	1.6	Проверка технической готовности	август	Главный инженер	
	1.7	Ввода в эксплуатацию приборов учета и проведение периодической поверки приборов учета	июль-август	Главный энергетик	
2		Проверка состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии Проведение осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) Проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов Проверка готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	июнь-август	Специалист по ТКиП	
3		Заключение/продление договора ВДГО/ВКГО (для МКД)	июнь-август	Специалист по ТКиП	
	3.1	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом	июнь-август	Специалист по ТКиП	